

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 嘉峪关市120MW火电机组炉内化灰工程 编号:

日期及天气: 2017.6.20 多云	施工单位: 中创建设有限公司
旁站监理的部位或工序: F5基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:15	旁站监理结束时间: 13:42
旁站的关键部位、关键工序施工情况: F5浇筑时间是早上7点15分到13点42分结束 一共是2个水泥罐车,是中创混凝土,共13立方。 管理人员1人,现场施工人员7人 2个手推车,2个震动棒。	
发现的问题及处理情况: F5基础浇筑前检查柱主筋底部保护层 不够,应进行整改,整入钢筋,并浇筑混凝土 加固处理。 浇筑前混凝土没有清理干净,随即安排施工人 清理干净,在合格后继续浇筑	
旁站监理人员(签字): 庄玉平	2017年6月20日

- 注: 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在表格附页对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 表格化填有固定内容的填写或列表填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程联系单要求施工单位进行整改。