

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 潮州梨园沟120MW炉内脱硫项目35kV集电线路工程

编号:

期及天气: 2017.6.21 多云

施工单位: 中州建设有限公司

站监理的部位或工序: F6基础浇筑

站监理开始时间: 13:45

旁站监理结束时间: 17:10

站的关键部位、关键工序施工情况:

F6基础浇筑开始时间为13点45,结束时间是17点10分。
一共2罐车,共13立方混凝土。

现场管理人员2人,施工人员8人。2个手推车,
2个震动棒。

出现的问题及处理情况:

F6基础浇筑开始前发现C腿底部台阶模板裂开
及时在现场进行调整,调整后继续施工。

发现C腿坑底底部有杂草清理干净,对施工人员进行
场指出,安排人员清理杂草,合格后在进行浇筑。

旁站监理人员(签字): 庄玉章

2017年6月21日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。