

旁站监理记录表

工程名称: 高州梨园白120MW炉内发电工程35KV集电线路工程 编号:

日期及天气: 2017.6.22 多云

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: C2基础浇筑

旁站监理开始时间: 7:15

旁站监理结束时间: 15:40

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

C2基础浇筑开始时间为7点15分,结束时间为15点40分。
现场施工人员9人,施工负责人、安全员基本到位。一共六罐车,共45立方混凝土,2台手推车,2个振动棒。

发现的问题及处理情况:

C2基础浇筑开始时C腿坑底有矿泉水瓶等杂物,
现场施工人员立刻拿出,方可浇筑。
浇筑C腿底部发现台座模板,C腿立柱主筋5根
板之间夹有木方掉入底部,未能及时拆除,否则成为
永久性的缺陷,发现后对施工人员指出并在现场
整改,取出木方,方可浇筑。

旁站监理人员(签字): 庄玉强

2017年6月22日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表式后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。