

12.1.6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 惠州惠阳区120MW炉内余热发电工程35KV集电线路工程

编号:

日期及天气: 2017.6.25 多云

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: C3基础浇筑

旁站监理开始时间: 7:18

旁站监理结束时间: 11:45

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

C3基础浇筑开始时间为7点18分, 结束时间为11点45分。现场施工人员8人, 现场旁站施工负责人安银基全部到位, 一共2罐中联的混凝土罐车, 共16立方混凝土。现场有2台手推车, 2个震动棒。

发现的问题及处理情况:

C3基础浇筑在施工过程发现13号底座胎所有杂草, 主柱主筋下部无保护层, 在施工现场提升主筋垫入石块使主筋稳, 并清除杂草, 在施工现场整改落实到位。

旁站监理人员(签字): 安银基

2017年6月25日