

工程名称: 高州陈国恩2017年光伏发电项目35KV中压柜工程 编号:

施工日期: 2017.6.26 天气:

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理部位或工序: A1基础浇筑

旁站监理开始时间: 17:35

旁站监理结束时间: 20:15

站的关键部位、关键工序施工情况:

A1基础浇筑开始时间是17点35分, 结束时间是20点15分, 现场施工人员5人, 施工负责人、安全员全部到位, 一共3罐中联的混凝土, 共24.5立方, 现场有1台震动棒。

发现的问题及处理情况:

A1基础浇筑时发现底座钢筋由于绑线少, 导致钢筋有些倾斜, 立即告知施工人员, 施工人员马上调整角度, 使其平整, 并且随即采取加固处理, 处理合格后, 方可浇筑。

旁站监理人员(签字): 庄玉琴

2017年6月26日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。