

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目35kV集电线路工程

编号:

日期及天气: 2017.6.27 晴

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: E3基础浇筑

旁站监理开始时间: 7:05

旁站监理结束时间: 11:20

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

E3基础浇筑开始时间为7点05分,结束时间是11点20分,现场施工人员9人,现场旁站,施工负责人,安全员基本到位,一共2罐中联的混凝土,共12.5立方,现场有2台振动棒,

发现的问题及处理情况:

E3基础浇筑前发现的A、B腿垫层有弃土,未清除干净。下底座台阶钢筋绑扎不太规范,底部钢筋保护层不满足坑周边的弃土未清除1米以外,在现场整改落实到位后方可浇筑。

旁站监理人员(签字): 庄玉奎

2017年6月27日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。