

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 35kV 汇集线路工程 编号: 024

日期及天气: 晴	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: E4 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 8: 00	旁站监理结束时间: 11: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工情况 (1) 砼强度 C25 等级: 浇筑砼 23 立方米 (2) 砼供应方式: 商品砼 (3) 使用的机械设备: 振动棒台数: 2 台 (4) 施工人数: 13 人, 管理人员 2 人 2、监理情况: 全过程旁站监理: (1) 检查砼配合比通知单及送料单; (3) 检查浇捣方法: 符合施工方案要求, 浇捣良好 (4) 浇捣过程中未发现钢筋位置、模板变形情况; (5) 随机见证取样做砼试块 1 组; (6) 抽检砼塌落度为 195mm	
发现的问题及处理情况: 发现问题: 混凝土塌落度过高。处理情况允许适量加水减小塌落度 现场无防暑降温物品。处理情况要求施工队增加防暑降温物品 浇筑前基坑底部有少量碎石、浮土。处理情况要求先清理再浇筑	
旁站监理人员 (签字): 2017 年 06 月 27 日	