

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 贵州梨园沟120MW炉内化灰中压35KV集电线路工程 编号:

日期及天气: 2017.6.29 晴

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: C11基础浇筑 C4基础浇筑

旁站监理开始时间: C11 10:25 C4 16:25

旁站监理结束时间: C11 16:45 C4 19:55

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

C11基础浇筑开始时间是10:25, 结束时间为16:45分。

现场施工人员9人, 一共浇筑中联的混凝土, 共30立方。

现场3台手推车, 2个震动棒。

C4基础浇筑开始时间为16:25分结束时间为19:55分, 现场施工人员2人, 一共浇筑中联的混凝土, 共13立方, 现场2台手推车, 2个震动棒。

发现的问题及处理情况:

C11基础浇筑前发现C腿坑底有杂草, 安排施工人员清理杂草后方可浇筑。

C4基础浇筑前发现C腿坑底部钢筋不太平整, 立即告知施工人员, 施工员立即调整钢筋角度, 使其平整, 牢固, 之后才可浇筑。

旁站监理人员(签字): 庄玉军

2017年6月29日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。