

旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 青州国润120MW光伏发电站项目330KV线路工程

编号: 024

日期及天气: 2017.7.1 晴, 气温: 23℃/14℃

施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序:

G16 基础浇筑

旁站监理开始时间: 9:10

旁站监理结束时间: 11:50

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

对G16基础浇筑开始时间10:35分, 浇筑结束时间12:40分, 砼方量: 22.64m³。现场施工人员10人使用高压泵, 一级配, 坍落度180±20mm之间, 其间一直连续浇筑完毕。二罐车开始, 现场振捣由专业人员操作分层捣固, 在柱与台阶处时接合捣固, 施工时间短, 现在使用流槽直接灌注, 使用预振捣液土方量, 与实际方量相符, 现场无浪费材料。

发现的问题及处理情况:

G16、C腿已浇筑完成, 浇筑的架台突然下沉, 100mm, 立柱倾斜100mm, 检查架台17扣件下滑, 大梁下沉, 现场立即整改加固, 使用仪器测量C腿立柱, 其每3m基面降下8mm, 浇筑过程中发现C腿底部台阶筋无保护层, 浇筑每个基础断面得保护层不较, 现场调整, 及内排筋绑扎不规范现场整改, 坑底用水冲洗杂物, 洒土后再浇筑。

2017 年 7 月 1 日

旁站监理人员(签字): 梁志新

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。