

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 惠州梨园沟120MW光伏发电项目35KV集电线路工程 编号:

日期及天气: 2017.7.3 晴 施工单位: 中州建设有限公司

旁站监理的部位或工序: C10基础浇筑

旁站监理开始时间: 7:25

旁站监理结束时间: 15:45

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

C10基础浇筑开始时间是7点25分, 结束时间为15点45分, 现场施工人员9人, 现场旁站, 施工负责人, 安全员全部到位, 一共3罐中联的混凝土, 共30立方, 2个手推车, 2个震动棒, 1台铲车。

发现的问题及处理情况:

C10基础浇筑开始前发现坑底无用水冲刷及施工时未用水养护浇筑, 针对其现场施工负责人指出, 必须浇水后浇筑, 现场安排施工人员用水桶浇水, 才可以施工。

旁站监理人员(签字): 庄玉策

2017年7月3日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。