

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 贵州黔西120MW炉内发电项目35KV集电线路工程 编号:

日期及天气: 2017.7.8 多云	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: C5基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:15	旁站监理结束时间: 14:35
旁站的关键部位、关键工序施工情况: C5基础浇筑开始时间是7点15分, 结束时间为14点35分。现场施工人员9人, 现场旁站、施工负责人, 安全员全部到位, 现场2个手推车, 2个震动棒。	
发现的问题及处理情况: C5基础浇筑时发现底座钢筋有些许倾斜, 立即通知施工员, 施工员立即调整好角度, 使其平整, 并且随即进行加固处理, 固定合格后, 才可浇筑。	
旁站监理人员(签字): 庄玉奎	2017年7月8日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。