

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 昌乐县120MW光伏发电项目35kV集电线路工程 编号:

日期及天气: 2017.7.11 晴	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: C8基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:15	旁站监理结束时间: 17:45

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

C8基础浇筑开始时间是7点15分, 结束时间为17点45分。一共是6罐中联的混凝土, 共48立方, 现场施工员, 安全员全部到位, 一共2台手推车, 2个震动棒, 共9人。

发现的问题及处理情况:

C8基础浇筑时发现B腿坑底有杂草, 弃土, 未清除干净, 要求施工员立即把杂草弃土清除干净, 在检查合格之后, 在进行浇筑。

旁站监理人员(签字): 庄玉军

2017年7月11日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。