

附表1：旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称：嘉善县120kV变电站工程 35kV 母线工程 编号：

日期及天气：2017.7.19 多云	施工单位：中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序：D9基础浇筑	
旁站监理开始时间：10:05	旁站监理结束时间：18:35
旁站的关键部位、关键工序施工情况：	
巡视D9基础浇筑开始时间是10:05分，结束时间为18:35分，一共浇筑混凝土的型号为C25的混凝土，共12.5立方混凝土，现场施工人员，安全员基本到位，共8人，2个推车，2个震动棒。	
发现的问题及处理情况：	
D9基础浇筑开始时发现D9底部有杂草，泥土未清理干净，立即通知施工人员现场清理干净，合格之后才可浇筑，浇筑（随时发现底部钢筋不太平整，即刻要求施工员把角度调到平整，之后方可浇筑。	
旁站监理人员（签字）：庄玉良	2017年7月19日

- 注：1. 本表由监理工作人员填写，监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作，但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表式后，发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。