

JZ1.6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 惠州西湖12号WP水塔改造项目35kV输电线路工程 编号:

日期及天气: 2017.7.22 晴	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: D3基础浇筑	
旁站监理开始时间: 7:10	旁站监理结束时间: 15:45
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场监理巡视旁站 D3基础浇筑 D3基础浇筑开始时间为7点10分, 结束时间为 15点45分, 一共4车中联C25型号的混凝土, 共 23立方, 现场施工人员共9人, 2个手推车, 2个震 动棒。	
发现的问题及处理情况: D3基础浇筑开始时发现B型坑底有杂草, 泥土 未清理干净, 通知施工人员立即清理干净, 方可 浇筑。	
旁站监理人员(签字): 庄平	2017年7月22日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。