

旁站监理记录表

工程名称: 惠州至深圳铁路增建二线工程 编号:

日期及天气: 2017.7.24 晴	施工单位: 中铁建设有限公司
旁站监理的部位或工序: D5 基础浇筑	
旁站监理开始时间: 15:15	旁站监理结束时间: 19:25
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场监理巡视旁站 D5 基础浇筑 巡视 D5 基础浇筑, 开始时间为 15:15 分, 结束 时间是 19:25 分, 一共 16 站中联的混凝土, 现 场施工队, 2 个推土, 2 个震捣棒。	
发现的问题及处理情况: 现场浇筑时发现 B 段底部钢筋不平, 主 即要求施工队整改, 待整改以后, 检查合 格之后方可浇筑。	
旁站监理人员(签字): 庄玉章	2017 年 7 月 24 日

- 注: 1. 本表由监理工作人员填写, 监理单位可根据工程实际情况在规划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。