

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 为什里园120MW光伏发电项目35KV集电线路工程 编号:

日期及天气: 2017.7.27 多云	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: D1基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13:15	旁站监理结束时间: 18:45
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场监理巡视旁站 D1基础浇筑 D1基础浇筑开始时间为13:15分, 结束时间为18:45分。 一共32立方中联的混凝土, 共4车。现场施工员 9人, 2个手推车, 2个震动棒。	
发现的问题及处理情况: 现场浇筑开始前, 发现底部有弃土, 杂草之 类的物品, 立即要求施工员把现场清理干净, 清理干净之后, 方可浇筑。	
旁站监理人员(签字): 庄玉荣	2017年7月27日

- 注: 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。