

J21.8: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 晋中铁路10kV电力配电工程15kV架体线路工程 编号:

日期及天气: 2017.7.31 多云	施工单位: 中水建设有限公司
旁站监理的部位或工序: D2基础浇筑	
旁站监理开始时间: 13:35	旁站监理结束时间: 19:25
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
现场监理巡视,旁站D2基础浇筑 D2基础浇筑开始时间为13:35分,结束时间为19:25分,共12立方中砂的混凝土,一共2车, 现场施工人员10人,2个手推车,2个震动棒, 1台泵车。	
发现的问题及处理情况:	
现场浇筑之前,发现底座钢筋有些许倾斜,可能由于昨天的大雨和今天的大风天气造成的,立即通知现场施工人员,要求立即调整好角度,使齐平整,并且随即对其进行处理,待齐固实合格后,方可浇筑。	
旁站监理人员(签字): 庄玉平	2017年7月31日

- 注: 1. 本表由监理工作人员填写,监理项目可根据工程实际情况在旁站时按对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作,但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表式后,发由监理工程师通知参建单位工程项目部进行整改。