

JZ1.6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 新加坡同安路PPP项目5KV全电缆工程		编号:
日期及天气: 2017.8.6 晴	施工单位: 中州建设有限公司	
旁站监理的部位或工序: D7基础浇筑		
旁站监理开始时间: 15:10	旁站监理结束时间: 19:35	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场监理巡视D7基础浇筑 D7基础浇筑开始时间为15点10分, 结束时间为19点35分, 共33立方中联混凝土, 一共9车, 现场施工人员10人, 2个手推车, 2个震动棒。		
发现的问题及处理情况: 现场施工D7基础浇筑开始前发现底部有杂草, 泥土类的, 立即告知现场施工人员, 待施工人员把现场收拾干净后, 才可浇筑。		
旁站监理人员(签字): 王东军	2017年8月6日	

- 注: 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。