

JZL6:旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 惠州平海经济开发区35kV中压配电网工程 编号:

日期及天气: 2017.8.11 晴	施工单位: 中州建设有限公司
旁站监理的部位或工序: F8基础浇筑	
旁站监理开始时间: 18:25	旁站监理结束时间: 21:35
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场监理巡视旁站F8基础浇筑 F8基础浇筑开始时间为18点25分,结束时间为21点35分。 共36方混凝土,一共5车,现场施工员8人, 2个震动棒,1台泵车。	
发现的问题及处理情况: 现场施工F8基础浇筑开始前发现底座钢筋不太平整,立即要求现场施工人员进行调整,待调整平整后,方可浇筑。	
旁站监理人员(签字): 余玉华	2017年8月11日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作,但表格整体格式不再变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程暂停通知单要求施工单位即进行整改。