

JZ1.6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 惠州梨园沟120m跨径桥项目3号桥桩基工程 编号:

日期及天气: 2017.8.27 多云	施工单位: 中洲建设有限公司
旁站监理的部位或工序: D6基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14:25	旁站监理结束时间: 18:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场监理巡视D6基础浇筑, D6浇筑开始时间为14点25分,结束时间 是18点50分,共3个泵车浇筑,一共20立方, 现场施工人数9人,2个震动棒,2个手推车.	
发现的问题及处理情况: 现场浇筑开始前发现底座钢筋不太平 整,立即要求现场施工员把钢筋调整 平整,并进行加固处理,待合格后,方 可浇筑.	
旁站监理人员(签字): 庄玉华	2017年8月27日

注: 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表式后, 发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。