

JZ1.6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表		编号:
工程名称: 高州梨园沟110kV变电站110kV母线工程		施工单位: 中州建设有限公司
日期及天气: 2017.9.5 小雨		
旁站监理的部位或工序: 新D7基础浇筑		
旁站监理开始时间: 8:55	旁站监理结束时间: 16:50	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 现场监理巡视,旁站新D7基础浇筑。 基础浇筑开始时间为8点55分,结束时间为16点50分。 共5盘混凝土,一共70立方。现场施工人员9人。 2台手推车,2个震动棒。		
发现的问题及处理情况: 现场浇筑前发现底部钢筋不太平整, 立即通知现场施工人员要求整改,待整 理平整并且加固之后,方可浇筑。		
旁站监理人员(签字): 庄玉章		2017年9月5日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写,监理单位可根据工程实际情况在编制阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作,但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工单位进行整改。