

丰县光伏电站容配比优化改造项目

旁 站 检 查 记 录 表

常州正衡电力工程监理有限公司
丰县光伏电站容配比优化改造项目监理部

2017年4月




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号：JXMB—001

日期及气候：2017.3.19	工程地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：9区桩基施工	
旁站监理开始时间：2017.3.19 9:35	旁站监理结束时间：2017.3.19 11:32
施工情况：本次施工是光伏区9区桩基施工 现场桩机一台，施工人员4人，安全员1人。	
监理情况： 检查现场桩基施工的质量，对司机的操作证进行信息核对，全程跟踪检查。	
发现问题： 部分桩基存在偏移、不垂直	
处理意见： 要求现场负责人进行现场整改	
备注：	
 施工项目部 质 检 员：王卫忠 日 期：2017年3月19日	 监理项目部 旁站监理人员：林保东 日 期：2017年3月19日

填报说明：

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号：JXMB—002

日期及气候：2017.3.25	工程地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：1—3 区电缆沟开挖	
旁站监理开始时间：2017.3.25 13:20	旁站监理结束时间：2017.3.25 15:10
施工情况：本次施工是光伏区 1—3 区电缆沟开挖 现场挖机一台，施工人员 3 人，专职安全员 1 人。	
监理情况： 检查电缆沟开挖的深度、宽度是否符合要求；对司机的操作证进行信息核对；对现场施工人员的安全检查。	
发现问题： 施工过程中都按规范施工	
处理意见：	
备注：	
施工项目部：  质 检 员： <u>沈卫忠</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>3</u> 月 <u>25</u> 日	监理项目部：  旁站监理人员： <u>张立保 曹海平</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>3</u> 月 <u>25</u> 日

填报说明：

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号：JXMB—003

日期及气候：2017.4.5	工程地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：电缆沟土方回填	
旁站监理开始时间：2017.4.5 9:30	旁站监理结束时间：2017.4.5 11:10
施工情况：本次施工是光伏电缆沟回填 现场挖机一台，施工人员 2 人，	
监理情况： 对现场电缆沟土方回填的质量检查，对施工人员的安全情况检查， 要求现场施工人员必须按规范施工。	
发现问题： 施工过程中都按规范施工	
处理意见：	
备注：	
施工项目部： 质 检 员： 日 期：	监理单位： 旁站监理人员： 日 期：

填报说明：

注 本表由监理单位填写，监理单位存____份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号：JXMB—004

日期及气候：2017.4.8	工程地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：接地焊接、防腐涂抹	
旁站监理开始时间：2017.4.8 9:30	旁站监理结束时间：2017.4.8 10:45
施工情况：本次施工是光伏区接地焊接、防腐涂抹 现场发电机 1 台，焊机 1 台；施工人员 3 人	
监理情况： 对现场发电机和人员的资质检查；对焊接点的质量检查；认真检查施工中的各项安全、质量问题；严格把控质量关。	
发现问题： 焊缝不饱满；焊接面积不符合要求；	
处理意见： 通知现场负责人进行对存在问题进行整改。	
备注：	
施工项目部： 质 检 员： <u>陈卫果</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>4</u> 月 <u>8</u> 日 	监理项目部： 旁站监理人员： <u>李峰</u> 日 期： <u>2017</u> 年 <u>4</u> 月 <u>8</u> 日 

填报说明：

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号：JXMB—005

日期及气候：2017.3.26	工程地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：7—9区电缆沟开挖	
旁站监理开始时间：2017.3.26 9:30	旁站监理结束时间：2017.3.26 10:45
施工情况：本次施工是光伏区7—9区电缆沟开挖 挖机一台，施工人员4人，现场安全员1人。	
监理情况： 对现场施工机械的资质检查，现场施工人员安全的检查； 要求施工人员必须按设计要求进行施工，全程跟踪。	
发现问题： 个别区域的深度、宽度不符合设计； 现场施工人员安全帽帽带未系。	
处理意见： 通知现场施工负责人对施工人员加强安全交底； 开挖宽度、深度不符合的进行现场整改。	
备注：	
施工项目部： 质 检 员：  日 期：2017年3月26日	监理项目部： 旁站监理人员：  日 期：2017年3月26日

填报说明：

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。




由 扫描全能王 扫描创建

旁站监理记录表

工程名称：丰县光伏电站容配比优化改造项目

编号：JXMB—006

日期及气候：2017.3.17	工程地点：光伏区
旁站监理的部位或工序：1—3 区打桩	
旁站监理开始时间：2017.3.17 13:35	旁站监理结束时间：2017.3.17 15:20
施工情况：本次施工是光伏区 1—3 区打桩 桩机一台，拖拉机 1 台，施工人员 3 人。	
监理情况： 检查现场机械的资质，符合施工所需； 对现场施工完成的桩基进行数据检查；对司机的操作证的检查。	
发现问题： 桩基存在偏移、错位，不符合设计要求。	
处理意见： 通知现场施工项目部进行现场整改。	
备注：	
施工项目部：上海电力工程有限公司 质 检 员：沈卫忠 日 期：2017 年 3 月 17 日 	监理项目部：江苏电力工程监理有限公司 旁站监理人员：李本 日 期：2017 年 3 月 17 日 

填报说明：

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建