

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM30-003

日期及天气: 晴 27-21℃	施工单位: 五洋电力建设股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#、5#箱变基础柱、平台浇筑	
旁站监理开始时间: 2017.5.5 14:00	旁站监理结束时间: 2017.5.5 15:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员: 现场施工 4 人, 安全员 1 名, 质检员 1 名, 施工员 1 名; 2、施工用具: 商混车 1 台, 手推车 4 辆, 振动棒 1 台; 3、本次浇筑采用的是 C30 商混浇筑, 浇筑方量为 9 立方。 监理情况: 1、14 点 00 分混凝土浇筑开始, 17 点 00 分进行塌落度测量为 170mm, 对混凝土的配合比进行确认。	
发现的问题及处理情况: a) 现场平台表面存在蜂窝现象; 处理情况: 已责令现场立即整改。	
旁站监理人员 (签字): 唐志民 2017 年 5 月 5 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。