

旁站监理记录表

工程名称: 广平县永盛光伏能源有限公司双李家具 5.9MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM30-010

日期及天气 2017. 6. 18 晴	施工单位: 五洋电力建设股份有限公司
旁站监理的部位或工序: 场区防雷接地施工	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: 1、施工人员: 现场施工 15 人, 质检员 1 名, 施工员 1 名; 2、施工用具: 焊机 5 台; 3、施工内容: 厂区防雷接地施工。 监理情况: 1、现场管理人员及各岗位施工人员满足现场施工要求, 施工用具、人员等资质齐全。	
发现的问题及处理情况: 现场问题: 焊渣未清理, 搭接尺寸不够。 处理情况: 要求现场立即整改。	
旁站监理人员 (签字): 唐龙飞 2017年 6 月 18 日	

注: 本表由监理工作人员填写, 一式一份, 监理项目部留存。