

旁站监理记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-ZHJL-010

日期及天气：2017.5.20	晴	施工单位：四川汇安能通科技有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏区支架安装		
旁站监理开始时间：6:30	旁站监理结束时间：11:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 支架安装前，安全帽、安全带、攀登梯子准备到位，各班组做好安全技术交底，质量技术交底，然后开始支架安装。		
监理情况： 支架安装前检查支架材料规格、型号、尺寸，符合设计要求，安装人员安全防护用具佩戴齐全。 支架安装过程中检查斜梁角度在 30°；各支架杆件连接紧固螺栓满足要求；经实测中心线偏差 $\leq 2\text{mm}$，同组梁标高偏差 $\leq 3\text{mm}$，同组立柱面偏差 $\leq 3\text{mm}$。 组件安装符合设计及 GB 50794-2012《光伏发电站施工规范》要求。		
发现的问题及处理情况： 无		
旁站监理人员(签字)： <u>李强</u> 2017 年 5 月 20 日		

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。

