

旁站监理记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-ZHJL-012

日期及天气：2017.5.26	晴	施工单位：四川汇安能通科技有限公司
旁站监理的部位或工序：升压站预制仓设备吊装		
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：18:30	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 设备吊装前，升压站预制仓基础承台打扫干净、吊装设备就位、吊装作业负责人员进行安全吊装技术交底，然后开始进行吊装作业。		
监理情况： 监理人员吊装前检查基础承台清扫程度，吊装作业人员安全防护器具佩戴情况、吊装设备情况、吊装作业人员资质、均满足要求。 试吊过程中检查全部机具、地锚受力情况，确定满足吊装要求后，在进行吊装。 吊装过程中吊装作业人员严格听从指挥，步调一致。中途停歇时，必须用制动器制动，推杆应用撬棍固定，且不离手，绳尾并固定在地锚上。设备下降时，转动推杆缓慢下降。 吊装完毕后检查吊装位置准确，预留孔与设备孔相符，满足要求。吊装结束，吊装设备撤场。		
发现的问题及处理情况：		无
旁站监理人员(签字)：		2017 年 5 月 26 日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。



35kV 调匝式消弧线圈自动跟踪接地补偿装置

消弧线圈室



湖北顺泰电气有限公司