

旁站监理记录表

工程名称: 通威天门沱湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编号: TWTM-ZHJL-008

日期及天气: 2017.5.18	多云	施工单位: 四川汇安能通科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 升压站预制仓承台基础		
旁站监理开始时间: 21: 00	旁站监理结束时间: 4:00	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 混凝土浇筑前, 施工人员, 机具照明设备准备到位. 由施工单位土建负责人做浇筑混凝土安全技术交底, 然后开始浇筑混凝土施工。		
监理情况: 监理人员检查钢筋的规格、型号、间距、绑扎安装的情况、及模板的几何尺寸、标高等、均符合设计及规范要求。 混凝土开始浇筑后, 检查混凝土厂家开盘鉴定、混凝土材料报告单、混凝土塌落度。现场制作混凝土试块作为验证混凝土强度的依据。混凝土振捣时振捣器做到快插慢拔, 插点均匀。振捣时间为 20 秒-30 秒, 以混凝土表面出现泛浆, 无气泡为止, 保证混凝土密实度。 振捣过程中, 模板没有漏浆、跑浆现象。混凝土浇筑 24 小时后要求施工方进行保湿养护。		
发现的问题及处理情况:		无
旁站监理人员(签字): <u>王洪光</u> 2017 年 5 月 18 日		

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。