

旁站监理记录表

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 渔光一体项目

编 号：TWTM-ZHJL-009

日期及天气：2017.5.19	晴	施工单位：四川汇安能通科技有限公司
旁站监理的部位或工序：1#塘、21#塘、22#塘箱式变压器吊装		
旁站监理开始时间：14:20	旁站监理结束时间：17:50	
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 箱式变压器吊装前，箱变基础承台打扫干净、吊装设备就位、吊装作业负责人员进行安全吊装技术交底，然后开始进行吊装作业。 监理情况： 监理人员吊装前检查箱变基础承台清扫程度，吊装作业人员安全防护器具佩戴情况、吊装设备情况、吊装作业人员资质、均满足要求。 试吊过程中检查全部机具、地锚受力情况，确定满足吊装要求后，在进行吊装。 吊装过程中吊装作业人员严格听从指挥，步调一致。中途停歇时，必须用制动器制动，推杆应用撬棍固定，且不离手，绳尾并固定在地锚上。箱式变压器下降时，转动推杆缓慢下降。 吊装完毕后检查吊装位置准确，预留孔与设备孔相符，满足要求。吊装结束，吊装设备撤场。		
发现的问题及处理情况：		无
旁站监理人员(签字)：李忠		2017年5月19日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

低压室



有电危险
请勿靠近

江苏华鹏变压器有限公司
JIANGSU HUAPENG TRANSFORMER CO., LTD.
服务热线: 0519-87272111 传真: 0519-87272113

