

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号: 002

日期及天气: 4月7号 阴	施工单位: 泰州敬道电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: SVG配电柜基础承台浇筑(混凝土浇筑)	
旁站监理开始时间: 3:00点	旁站监理结束时间: 5:10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: SVG配电柜基础承台, 此次浇筑方量12m³。 混凝土设计标号 C30 罐车运输, 连续浇筑。 实际标号符合设计要求。坍落度抽查两次。 分别为185mm、176mm。浇筑过程施工人员 12人。浇筑过程中模板监视人员2人。浇筑 过程中钢筋监视人员3人。现场见坍落度试块取 样3组。现场浇筑振捣员2人振捣密实。	
发现的问题及处理情况: 浇筑前发生垫块少, 钢筋露部分不均。 现场整改完后浇筑。	
旁站监理人员(签字): 田小楼	2017 年 4 月 7 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



SVG 基础承台浇筑。