

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 003

日期及天气: 2017年4月15号 晴 施工单位: 德州敬道电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 35KV 汇流站基础, 独立钢管避雷针基础浇筑。

旁站监理开始时间: 13:50分 旁站监理结束时间: 14:20分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

35KV 汇流站基础, 独立钢管避雷针基础。本次浇筑砼方量 21m³ 混凝土设计标号: C30。罐车 2 辆运输, 泵车 1 辆, 连续浇筑, 实际标号符合设计要求。坍落度抽查两次分别为 170mm、175mm。浇筑过程施工人员 10 人, 模板监视人员 3 人, 钢筋监视 3 人。现场见证试块取样 1 组 3 块, 振捣人员 2 人振捣密实。

发现的问题及处理情况:

浇筑过程中发现部分模板少号露浆, 现场立即整改后浇筑。

旁站监理人员 (签字): 孙树

2017 年 4 月 15 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。