

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东潍坊寿光农产品物流园 30 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号: 007

日期及天气: 2017.5.13 12-26℃	施工单位: 泰州敬道
旁站监理的部位或工序: 35kV 电缆敷设 (15#前段至16#前段, 16#前段至15#后段)	
旁站监理开始时间: 13:30	旁站监理结束时间: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 准备就绪 40% 适合电缆敷设作业 准备工作: 作业人员工具、安全防护、通信设施、人员配备、牵引设备 辅材等准备完善。 电缆敷设: 电缆盘与架固定牢固, 首末端、中间井人员既到既想 钢丝绳套绑扎牢固, 电缆牵引方向正确, 时刻设专人监护。 牵引速度控制适当 (不大于 15m/min), 到位后及时加封电缆头 作为标签后, 清理现场, 恢复通道。	
发现的问题及处理情况: 人员间既尚存不足, 现场与操作人员沟通, 要及时沟通更 好地施工, 提高效率。 建议施工购买全厚表线卷 需经施工时间, 已注意。	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 5 月 13 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。