

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 012

日期及天气: 2017.06.03 晴	施工单位: 泰州敬道电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 设备附近电缆井盖进行混凝土浇筑.	
旁站监理开始时间: 下午 14:00 时	旁站监理结束时间: 17:00 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 设备附近电缆井盖进行混凝土浇筑. 浇筑前对电缆井盖支模钢筋绑扎进行验收, 施工单位报验合格. 符合要求, 同意进行混凝土浇筑. (规格: C30)	
发现的问题及处理情况: 符合设计及规范要求	
旁站监理人员 (签字): 张喜君 2017 年 06 月 03 日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份, 监理项目部留存。