

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 山东寿光农产品物流园屋顶 30MWp 光伏发电项目

编号: 022

日期及天气: 2017.6.9 22-35℃	施工单位: 泰州交通
旁站监理的部位或工序: 8#逆变器及光伏阵列区验收检测。	
旁站监理开始时间: 8:30	旁站监理结束时间: 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 电灯防雨措施落实, 验收检测记录已确认可行, 验收人 签字: 通信通畅。 旁站检测内容: 一. 检测逆变器安装位置, 以引下线侧带电 有电压输出; 二. 检查箱体密封, 及出线管路规范, 测试电气绝缘 绝缘性能; 三. 检查前分支开关到汇流箱电压正常; 四. 检 测组串电压 (目前 760V 左右) 至逆变器是否符合电气规范; 五. 检查 汇流箱前分支至逆变器电压相符一致; 六是电, 将调压器重新 升至 400V 后, 合上控制电源; 七. 操作前接点断路器, 确认电压 正常, 检查各仪表工作状态, 相符检查无误; 八. 逐步合分 支断路器至汇流箱, 与光伏区检测人员对接, 确认后进入下一步。 发现的问题及处理情况: 一. 增设与系统一相保护 二. 与电机出线侧所用电压与箱内电压 致致行检测, 方案已统一。	
旁站监理人员 (签字): 王长松	2017 年 6 月 9 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。