

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 008

日期及天气: 2017.5.12 晴 微风 17~28℃	施工单位: 安徽创新新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 一次仓、二次仓基础梁、柱砼浇筑	
旁站监理开始时间: 7:40分	旁站监理结束时间: 19:10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 经查: 施工单位质检员, 班组长在岗值班, 人员, 工具, 机械准备到位, 采用商品砼; C30 级坍落度 180 ± 20 自卸罐车运输到施工现场, 由钩机运送入模, 并按预拌砼进行见证检验以及进场交货验收。砼浇筑符合施工方案以及工程建设强制性标准连续浇筑采用插入式振捣器振捣, 施工机械运转正常, 并按浇筑方案留置三组试块, 两组同条件, 一组标养, 预埋件安装位置, 符合设计要求。	
发现的问题及处理情况: 没有问题	
旁站监理人员 (签字): 周朝军	2017 年 5 月 12 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。