

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: DQAZ-07

日期及天气: 2017年6月3日 晴	施工单位: 安徽创翔新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 一路35kV高压电缆敷设及回填	
旁站监理开始时间: 07:20	旁站监理结束时间: 17:45
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 检查电缆敷设前施工情况, 电缆沟开挖深度 (80cm-100cm) 各工器具及材料2种, 上表记录齐全。 2. 施工过程中现场技术人员已对班组已向作业人员进行技术交底, 质检员1名, 技术员1名, 施工员2名, 施工器具及材料准备齐全, 25T吊车1台, 挖机1台, 铲车1台, 地轮及轻钢轨道, 施工过程中有1台电缆敷设, 为过路采用镀锌钢管保护, 堆码整齐后开始进行施工。 3. 施工过程中, 施工人员操作规范, 交底记录清楚, 地轮及轻钢轨道放置整齐, 高压电缆敷设及回填记录齐全。	
发现的问题及处理情况: 1. 个别地轮地轮放置不足, 导致电缆在地上拖行。 2. 施工过程中已按照要求及时进行整改。	
旁站监理人员 (签字): 赵敬	2017年6月3日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。