

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 010

日期及天气: 2017.5.23. 晴 微风 19~31℃	施工单位: 安徽创新新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 1# 2# 3# 4# 5# 箱变基础梁板柱砼浇筑	
旁站监理开始时间: 6:40	旁站监理结束时间: 17:10
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 强查: 施工单位质检员、班组长在岗随班、人员、工具、施工机械准备到位, 砼采用商品砼 C20 级坍落度 $180 \pm 20 \text{ mm}$, 罐车运输到现场, 钩机配合送入模, 用插入式振捣器振捣, 人工收面压实, 并留试块 3 组。浇筑方量: 30 m^3	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员 (签字): 周新军	
2017 年 5 月 23 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。