

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 013

日期及天气: 2017.5.31 阵雨转云 24~27℃	施工单位: 安徽创新新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 10# 13# 15# 16# 塔基基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 6.20分	旁站监理结束时间: 19.50分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 经查施工单位质检员、班组长在岗履职, 人员、主要机械准备到位, 砼采用商品砼, C25级坍落度 $180\pm 20\text{mm}$ 。罐车运输至山下, 装载机运送至施工面入模, 施工工序符合工程建设强制性标准以及施工方案要求, 并按商品砼进行了出厂检验和进场验收, 连续浇筑, 采用汽油发电机带动插入式振捣器振捣, 并按浇筑方案留置了试块。 浇筑量为 117m^3 。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 周志军	2017年5月31日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。