

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: DQAZ-005

日期及天气: 2017年4月18日 晴	施工单位: 安徽创翔新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 13#发电单元主网及箱变防雷接地装置	
旁站监理开始时间: 13:30	旁站监理结束时间: 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 针对该工序施工情况进行检查。①接地沟开挖深度(20cm-100cm)符合要求。②施工所采用的50x5热镀锌扁钢符合要求。③施工前进行接地电阻测试。④施工采用的机具及特种作业人员持证上岗, 证件齐全有效。 2. 施工单位现场负责人已到场并向作业人员进行技术交底, 技术人员1名, 质检员1名, 施工员10名, 挖掘机1台, 发电机及直流电焊机各3台, 各工作已准备就绪, 开始施工。 3. 采用50x5热镀锌扁钢, 搭接长度为12cm, 焊接质量符合要求, 焊接完成后及时清理焊渣进行防腐处理(采用环氧沥青漆)	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 赵毅 2017年4月18日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。