

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 001

日期及天气: 2017.4.12 多云 18°C	施工单位: 长沙微创新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 1. 钢架棚基础、圈梁、构造柱、砼浇筑	
旁站监理开始时间: 7:10	旁站监理结束时间: 9:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 监理对施工方的钢筋绑扎、模板已验收, 验收合格。 2. 施工操作人员到场, 技术人员对施工人员进行安全技术交底。 3. 施工单位的器具已准备完毕 (运到施工现场, 振捣棒 2 个, 磅秤 3 个)。 4. 施工单位采用商品砼 (C30 等级, 塌落度 180±20) 由长沙运到施工现场, 预拌砼试块 2 组, 采用自卸人工入木模, 插入式振捣棒振捣, 商品砼已按交验程序进行了进场验收。 5. 本次砼浇筑符合施工方案以及强制性标准规定, 严格按照方案预留试块 2 组 (一组标准养护, 一组同条件养护), 浇筑量: 32m³。	
发现的问题及处理情况: 在浇筑过程中无施工质量问题。	
旁站监理人员 (签字): 司春阳	2017 年 4 月 12 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。