

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 003

日期及天气: 2017.4.18, 晴, 27°C	施工单位: 安徽创新新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 2# 联排棚基础圈梁、构造柱浇筑	
旁站监理开始时间: 13:50	旁站监理结束时间: 16:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 监理单位针对该工程已进行验收, 验收合格。 2. 施工单位人员已到场, 技术人员已对施工人员进行技术交底。 3. 施工单位使用的工器具已准备到位。(运输车 1 台, 振捣棒 2 台, 铁锹 3 把) 4. 本工程采用商品砼 (C20, 180±70) 由货车运至现场, 泵车卸料, 装载机运至工作面人工入木模, 插入式振捣棒振捣, 商品砼已按照要求泵送至浇筑位置, 进行验收, 连续浇筑, 施工过程中符合施工规范要求, 新浇筑砼浇筑时, 每层浇筑厚度 2 组 (1 组由泵车直接浇筑, 1 组由现场人工浇筑), 浇筑量 32m³。	
发现的问题及处理情况: 在浇筑过程中, 由于振捣棒振捣不到位, 导致外观质量不达标, 通知施工单位进行整改, 已整改合格。	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 4 月 15 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。