

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 002

日期及天气: 2017.4.15 阴, 24°C	施工单位: 湖南微创新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 3#联排桩基础、围界、沟槽桩基浇筑	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 16:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 监理单位已对次项钢筋绑扎、模板支护验收, 验收合格 2. 施工单位人员已到场, 技术人员已对施工人员进行技术交底 3. 施工单位工器具已准备就位 (运输车 (铲车) 1 台, 振捣棒 2 个, 铁锹 3 个) 4. 本工程采用商品砼 (C30, 180±20), 由罐车运输至现场, 采用自卸装载机运至工作面人工入模, 插入式振捣棒振捣商品砼已按规范要求进行验收, 验收合格, 连续浇筑, 施工过程符合施工技术规范要求, 新浇筑砼的养护应每块试块 2 组 (一组由厂家标养, 一组由现场同条件养护) 浇筑量: 32m³	
发现的问题及处理情况: 在现场已浇筑过程中施工人员收面不及时, 已提醒, 施工单位及时整改	
旁站监理人员 (签字): 131327	2017 年 4 月 15 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。