

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 009

日期及天气: 2017.5.14 晴微风 19~23℃	施工单位: 安徽创翔新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 6#、7#、11#、18#、19#、20# 箱变基础梁板、柱砼浇筑	
旁站监理开始时间: 7.10分	旁站监理结束时间: 18.45分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 经查: 施工单位质检员、项目经理在岗值班, 人员、工具、机械准备到位, 砼采用商品砼, 罐车运输到施工现场, 钩机配合运送入模, 并按预拌砼土进行了出厂检验和进场验收, 砼浇筑工序符合工程建设强制性标准以及施工方案, 砼采用C20级坍落度180 ± 20mm, 自卸P, 连续浇筑采用插入式振捣器振捣, 施工过程中施工机械运转正常, 并按浇筑方案留置了试块三组, 一组标养, 在搅拌站留置两组同条件在现场留置, 浇筑方案: 36m。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 周素萍 2017年5月14日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。