

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: DQAZ-002

日期及天气: 2017年4月10日、多云	施工单位: 安徽创翔新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏区7#发电箱至电网箱连接处防雷接地装置	
旁站监理开始时间: 07:05	旁站监理结束时间: 11:15
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 针对该工序施工情况进行检查: ①接地沟开挖深度(90cm-100cm) ②接地网所用50x5热镀锌扁钢规格要求 ③施工前防雷接地工程已完工 ④施工所用机具及材料均合格且齐全有效。 2. 施工单位现场技术人员已向作业人员进行了技术交底, 技术人员2名、安全员1名、施工工人10名、挖机1台、发电机及直流电焊机各3台, 各项工作准备就绪开始施工。 3. 采用50x5热镀锌扁钢, 搭接长度为12cm, 焊条采用E4303焊条, 焊后对焊缝进行防腐处理(采用环氧沥青防腐)。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): 赵敏	2017年4月10日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。