

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: DQAZ-004

日期及天气: 2017年4月16日. 晴	施工单位: 安徽创翔新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 8. 9#发电单元主网及箱变防雷接地装置	
旁站监理开始时间: 08:15	旁站监理结束时间: 13:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 针对该工序进行检查: ①接地沟开挖深度 (80cm~100cm) 符合要求 ②施工所采用 50x5 热镀锌扁钢符合要求 ③施工前进行防腐处理 ④施工所采用的机具和材料无不合格证明文件, 齐全有效。 2. 施工单位现场负责人到场并向作业人员进行技术交底, 技术人员 2 名, 质检员 1 名, 施工人员 10 名, 挖掘机 1 台, 发电机及直流电焊机各 3 台, 各项工作已准备就绪, 开始施工。 3. 采用 50x5 热镀锌扁钢, 搭接长度为 12cm, 焊接质量符合要求, 焊接完成后及时清理焊渣后进行防腐处理 (采用环氧沥青漆) 发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 赵毅 2017 年 4 月 16 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。