

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 长沙县春华镇九田村 20 兆瓦分布式农业光伏科技项目

编号: 005

日期及天气: 2017.4.28 晴微风 10-26℃	施工单位: 安徽创翔新能源工程集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 8# 9# 12# 15# 16# 箱变基础梁、板、柱浇筑	
旁站监理开始时间: 7.50分	旁站监理结束时间: 18.10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 经查: 施工单位质检员、班长在现场值班, 砼采用罐车运输至现场的商品砼; 人员、工具、预埋件、机械准备满足砼浇筑施工要求; 砼按预拌砼进行了坍落度检验以及现场交货验收; 采用自卸配合物机运送至工作面; 施工机械运转良好, 连续浇筑; 施工符合方案以及工程建设强制性标准要求。并按砼浇筑方案留置三组试块, 一组标养, 一组同条件, 一组拆模, 砼塌落度 180 ± 20, 振捣采用插入式振捣器由专人负责振捣, 预埋件安装正确, 符合设计要求。砼浇筑方量 $31.5m^3$	
发现的问题及处理情况: 工人操作熟练, 没有质量问题	
旁站监理人员 (签字): 周克军	2017 年 4 月 28 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。