

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号: 001

日期及天气: 2017.4.28. 晴	施工单位: 河南神华建安有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础基槽开挖.	
旁站监理开始时间: 2017年4月28日 9点30分.	旁站监理结束时间: 17年4月28日 16点40分.
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场对箱变基础基槽开挖. 采用挖机一台, 5人配合施工. 2. 基槽以厂房散水内侧为±0.00, 基槽开挖尺寸为540. 宽370. 深900mm.	
发现的问题及处理情况: 基槽开挖完后. 局部有起挖现象, 现场立即进行原土回填后来进行地基夯实处理. 要求施工单位对地基进行夯实处理.	
旁站监理人员(签字): 张权	2017年4月28日