

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号: 006

日期及天气: 2017.5.18 晴.	施工单位: 河南神华建安有限责任公司
旁站监理的部位或工序: 厂区内 1 号开关站基础土方开挖	
旁站监理开始时间: 2017 年 5 月 18 日 9 时 30 分	旁站监理结束时间: 2017 年 5 月 18 日 16 时 30 分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 现场对开关站基础^{条形}基础槽开挖, 采用挖机一台, 4 人配合施工;

2. 基础槽以北门基础^{条形}基础 +300mm 为 ± 0.00 , 基础槽开挖长 38400mm, 宽为 5400mm, 深 1600mm.

发现的问题及处理情况:

条形基础槽开挖结束后, 现场对其深度及标高进行检查, 发现基础 ± 0.00 比图纸设计低 300mm. 现场要求其进行原土回填并增加基础垫层厚度.

旁站监理人员 (签字):

张权

2017 年 5 月 18 日