

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号: 002

日期及天气: 2017.5.2	施工单位: 河南中华建安有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变基础垫层绑筋	
旁站监理开始时间: 2017年5月2日9时00分	旁站监理结束时间: 2017年5月2日16时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场共有5人同时进行对基础绑筋部施工; 2. 箱变基础垫层绑筋范围为长5740mm, 宽为3070mm. 高为200mm.	
发现的问题及处理情况: 在我方旁站时发现有绑筋部位隔太远, 影响地基的稳固性. 要求施工单位对其绑筋自部位进行添加绑筋处.	
旁站监理人员 (签字): 张 权	2017年5月2日