

旁站监理记录表

工程名称：河南驻马店 8MW 分布式发电项目

编号：067

日期及天气：2017.5.20 多云。	施工单位：河南神华建筑有限公司
旁站监理的部位或工序：	开关站基础墙体砌筑。
旁站监理开始时间：2017年5月20日9时00分	旁站监理结束时间：2017年5月20日10时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1. 现场混凝土搅拌机一台，2人配合进行施工砌筑。
2. 基础墙为迎风墙，砌筑至+0.00 水平，高度为 1080mm。

发现的问题及处理情况：

现砌石砌筑的基础墙体所用砖块浸水不饱满
灰缝太厚，有超过了公分的灰缝，墙体高度
各不一，现场无技术人员指导且施工现已
要求施工方进行人员配备，并对错设施进行返工。

旁站监理人员（签字）：张治海、张权 2017年5月20日