

旁站监理记录表

工程名称: 河南驻马店 SMW 分布式发电项目

编号: 003

日期及天气: 2017.5.5 多云. 施工单位: 河南神华建安有限责任公司.

旁站监理的部位或工序: 箱变基础混凝土浇筑.

旁站监理开始时间: 2017年5月5日9时30分. 旁站监理结束时间: 2017年5月5日11时30分.

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 箱变基础采用搅拌机一台, 5人配合施工;
2. 采用C15混凝土进行对长5740mm, 宽3070mm, 高700mm的基础进行浇筑.

发现的问题及处理情况:

我方监理人员在旁站^中监理时发现未及时对混凝土进行振捣, 我方监理要求尽快对其进行处理.

旁站监理人员(签字): 张权. 2017年5月5日